

## PHỤ LỤC V

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**  
MST: 1601604590

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *16A*CTyMTĐTAG

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2018

#### Năm báo cáo 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, ... (đính kèm biểu số 1).

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

- Năm 2015:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải nguy hại: Tổng giá trị vốn đầu tư là: 33.506 triệu đồng; trong đó vốn tự có 30%, vốn huy động 70%; đã hoàn thiện các hạng mục nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên. Hiện nay đã được Tổng Cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, Công ty đang triển khai liên hệ với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải với công suất 15 tấn/ngày (công suất lò đốt 3 tấn/ngày).

+ Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty: đã thi công xong đưa vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh hoạt, đang thuê tư vấn lập báo cáo dự án.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp: đang triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

+ Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: hiện nay đã thành lập các Xí nghiệp Môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang và các Xí nghiệp bắt đầu hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp nhà nước vào ngày 01/01/2016. Hiện nay, Công ty tiếp tục triển khai dự án mua xe chuyên dùng với tổng giá trị đầu tư là 30.080 triệu đồng, bao gồm 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 6m<sup>3</sup>, 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 20m<sup>3</sup>, 10 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 15m<sup>3</sup>, để phân bổ cho các Xí nghiệp phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác.

+ Các dự án Công ty đã và đang thực hiện từ nguồn vốn ngân sách:

➤ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức: tổng giá trị vốn đầu tư: 28.851 triệu đồng theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/11/2012. Nguồn vốn đầu tư 50% ngân sách địa phương, 50% ngân sách trung ương. Hiện nay Công ty đang lấy ý kiến của các Sở, ngành để thay đổi hình thức thực hiện dự án theo phương

án chôn lấp hợp vệ sinh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại văn bản số 148/BTNMT-TCMT ngày 15/01/2016.

➤ Dự án hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1):

Tổng giá trị vốn đầu tư: 84,277 tỷ đồng theo quyết định 1548/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) tính đến ngày 31/12/2015.

Hiện nay, tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên 101,712 tỷ đồng theo quyết định 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1).

Các công việc đang triển khai của dự án:

+ Công ty đang triển khai các hạng mục: công ngang lộ, đường dẫn, đê bao, san lấp do Công ty Xây lắp An Giang thi công phần xây lắp. Hạng mục: phần điện, nước; hạng mục san lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha.

+ Hạng mục: hồ chôn lấp rác: đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh bằng nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang.

Phần dự án giai đoạn 2: đang thực hiện lập dự án Quy hoạch tổng thể khu liên hợp diện tích 50ha.

- Năm 2016:

+ Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên: tổng mức đầu tư 33.506 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 13.460 triệu đồng, vốn huy động 20.046 triệu đồng, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Dự án trang thiết bị xe chuyên dùng: Công ty triển khai dự án mua xe chuyên dùng với tổng vốn đầu tư là 30.080 triệu đồng, nguồn đầu tư vốn của chủ sở hữu, bao gồm 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 6m<sup>3</sup>, 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 20m<sup>3</sup>, 10 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chõ rác 15m<sup>3</sup>, dự án đã hoàn thành các xe đã đưa vào sử dụng.

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên - huyện Châu Thành: được phê duyệt theo Quyết định số 53/2016/QĐ-CtyMTĐT ngày 06/5/2016, công suất xử lý 150 - 300 tấn/ngày; với tổng mức đầu tư 13.039 triệu đồng; hiện nay công trình đã hoàn thành xong phần xây dựng đã tiếp nhận rác của thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và một phần huyện Châu Phú kể từ ngày 16/3/2017, dự kiến công trình sẽ hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang: được phê duyệt theo Quyết định số 04/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 02/02/2017 với tổng mức đầu tư 11.283 triệu đồng; công suất xử lý 200 - 250 tấn/ngày; dự kiến quý III/2017 sẽ tiếp nhận rác và hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

+ Công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 52/2017/QĐ-CtyMTĐT

ngày 27/04/2017 với tổng mức đầu tư 14.410 triệu đồng; công suất xử lý 30 - 50 tấn/ngày; dự kiến thời gian thi công công trình vào tháng đầu quý III/2017.

+ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 57/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 27/04/2017 với tổng mức đầu tư 20.592 triệu đồng; dự kiến thời gian thi công công trình vào quý III/2017.

+ Dự án lò đốt rác xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; thực hiện theo thông báo số 22/TB-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh An Giang; với tổng mức đầu tư lò đốt là 2.151 triệu đồng; đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để trình thẩm tra.

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số dự án từ nguồn vốn ngân sách như:

+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức: thực hiện theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh An Giang; với tổng mức đầu tư là 28.851 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ ngân sách trung ương 50%, kinh phí của ngân sách tỉnh 50%). Hiện nay dự án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 05/05/2017. Ước tính đến quý III năm 2018 Công ty sẽ thực hiện hoàn thành và đóng cửa bãi rác Bình Đức.

+ Dự án Hạ Tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1): Dự án được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (bổ sung thêm hạng mục San lấp mặt bằng và đê bao Khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha và giảm hạng mục hồ chôn lấp); quy mô đầu tư: 23,25ha; tổng mức đầu tư 101.712 triệu đồng; hiện nay dự án đã hoàn thành phần thi công phần hạ tầng gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; đê bao; đường dẫn và hệ thống công ngang lộ; hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, đang thi công san lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4 ha, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2017.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp:

✓ Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang.

✓ Chọn Công ty tư vấn cổ phần hóa.

✓ Lập báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016. Kết hợp với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng,... tại Công ty và 10 Xí nghiệp trực thuộc Công ty để phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp: Công ty đang rà soát lại theo bảng đánh giá giá trị công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Công ty tư vấn, tiếp tục cung cấp bảng vẽ hoàn công của các công trình nhà cửa, vật kiến trúc.

✓ Xây dựng lộ trình kế hoạch cổ phần hóa trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang.

✓ Phương án sử dụng nhà đất sau cổ phần hóa: đã được phê duyệt tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang gồm 11 khu đất, còn lại Xí nghiệp Chợ Mới và Tịnh Biên do chưa có quỹ đất, hiện đang mượn tạm trụ sở để hoạt động.

✓ Quyết toán thuế đến ngày 30/9/2016: đã gửi hồ sơ quyết toán thuế gồm: báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đến ngày 30/9/2016. Cục thuế tỉnh An Giang đã có Kết luận số

973/KL-CT ngày 31/3/2017 về việc kiểm tra thuế tại Công ty.

✓ Kết hợp với Công ty tư vấn cổ phần hóa xây dựng phương án cổ phần hóa; dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần.

✓ Hợp tổ giúp việc về việc đóng góp ý kiến thông qua kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, đã thống nhất kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty tư vấn đang tập hợp hồ sơ trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

- Năm 2017:

Công ty thực hiện đầu tư xe chuyên dùng để trang bị thêm xe cho các Xí nghiệp như:

+ Đầu tư tăng cường xe ô tô ép chớ rác được phê duyệt theo Quyết định số 75/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 25/5/2017, tổng mức đầu tư 21.302 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 73 triệu đồng.

+ Đầu tư mua xe ô tô hút chất thải và xe cầu nâng người được phê duyệt theo Quyết định số 67/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 09/5/2017, tổng mức đầu tư 4.409 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 20 triệu đồng.

Hiện nay Công ty đang thực hiện một số dự án do UBND tỉnh giao về lĩnh vực môi trường cụ thể như:

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên - huyện Châu Thành: được phê duyệt theo Quyết định số 53/2016/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 06/5/2016, công suất xử lý 150 - 300 tấn/ngày; với tổng mức đầu tư 13.039 triệu đồng; hiện nay công trình đã hoàn thành xong phần xây dựng đã tiếp nhận rác của thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và một phần huyện Châu Phú kể từ ngày 16/3/2017, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 9.469 triệu đồng.

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang: được phê duyệt theo Quyết định số 04/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 02/02/2017 với tổng mức đầu tư 11.283 triệu đồng; công suất xử lý 200 - 250 tấn/ngày; công trình đã hoàn thành xong phần xây dựng ngày 01/3/2018 đã tiếp nhận rác của Huyện Phú Tân, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 5.262 triệu đồng.

+ Trụ sở làm việc Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn được phê duyệt theo Quyết định số 124/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 20/9/2017, tổng mức đầu tư 765 triệu đồng, thời gian thực hiện 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 32 triệu đồng.

+ Bãi chôn lấp rãi thải xã Bình Hòa được phê duyệt theo Quyết định số 104/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 17/8/2017, tổng mức đầu tư 5.321 triệu đồng, thời gian thực hiện 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 13 triệu đồng.

+ Dự án lò đốt rác xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được phê duyệt theo Quyết định số 107/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 21/8/2017, tổng mức đầu tư 759 triệu đồng, thời gian thực hiện 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 47 triệu đồng.

+ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 141/2017/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 17/10/2017, tổng mức đầu tư 33.711 triệu đồng, thời gian thực hiện 2017-2018, lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 170 triệu đồng.

+ Công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 52/2017/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 27/04/2017 với tổng mức đầu tư 14.410 triệu đồng; công suất xử lý 30 - 50 tấn/ngày; thời gian thực hiện 2017 - 2018; lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2017 là 1.377 triệu đồng.

+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, thành phố Châu Đốc; được phê duyệt theo Quyết định số 139/2017/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 12/10/2017 với tổng mức đầu tư 5.059 triệu đồng; thời gian thực hiện 2017 - 2018; đã đăng tải thủ tục gia hạn hồ sơ thầu lần 03.

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số dự án từ nguồn vốn ngân sách như:

+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức đã tiến hành điều chỉnh dự án theo hướng chôn lấp hợp vệ sinh theo ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh An Giang tại Công văn số 148/BTNMT-TCMT ngày 15/01/2016 và phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 889/VPUBND-ĐTXD ngày 22/3/2016. Tổng mức đầu tư: 47.928 triệu đồng theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 và Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh "về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức".

✓ Giai đoạn 1: Xử lý khối lượng rác trong giai đoạn từ năm 1983 đến 2010: Khoảng 234.000 tấn. Với tổng mức đầu tư là 28.851 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ ngân sách trung ương 50%, kinh phí của ngân sách tỉnh 50%, thời gian thực hiện dự án năm 2017.

✓ Giai đoạn 2: Xử lý khối lượng rác trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016: Khoảng 145.000 tấn. Kế hoạch vốn bổ sung năm 2018 sử dụng nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh.

*\* Về tiến độ thi công tại công trình:*

✓ Giai đoạn 1: Đơn vị thi công đã thi công đạt 100% khối lượng rác.

✓ Giai đoạn 2: đang lập hồ sơ đấu thầu.

+ Dự án Hạ Tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1): Công ty đang triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của tỉnh An Giang (bổ sung thêm hạng mục San lấp mặt bằng và đê bao Khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha và giảm hạng mục hồ chôn lấp) và Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý 1/2018. Tổng mức đầu tư: 101.712 triệu đồng, diện tích đầu tư giai đoạn 1: 23,25 ha. Dự án đã thi công xong một số hạng mục như:

✓ Hạng mục: Đê bao + san lấp mặt bằng khu điều hành + đường dẫn + công ngang lộ + Hệ thống điện và cấp nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/3/2017.

✓ Hạng mục: San lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp diện tích 4ha: đến ngày 31/12/2017 khối lượng đạt 100%.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi

chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

Triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

Hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang nâng cao năng lực thực hiện các công tác chuyên môn trên địa bàn toàn tỉnh An Giang.

Lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú được thu gom, vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sản lượng thực hiện dịch vụ công ích vẫn chưa được tính đúng, tính đủ khi mở rộng địa bàn thu gom vận chuyển rác chủ yếu là hỗ trợ cho địa phương, một số công tác chuyên môn phải cắt giảm từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc vì ngân sách địa phương hạn hẹp không đủ kinh phí cho hoạt động về vệ sinh môi trường.

Về đơn giá xử lý rác: Công ty đã xây dựng đơn giá xử lý rác theo phương pháp chôn lấp rác hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang, hồ sơ đã trình các Sở, ngành xem xét nhưng chưa có kết quả về đơn giá.

Về việc vận hành nhà máy xử lý nước thải Châu Đốc: Công ty chỉ được thanh toán trên chứng từ phát sinh thực tế cho hoạt động của nhà máy xử lý nước thải. Hiện nay vẫn chưa có đơn giá cụ thể để Công ty ký hợp đồng xử lý nước thải với UBND thành phố Châu Đốc.

Về thực hiện dự án: do chưa có công nghệ xử lý nào được Bộ Xây dựng lựa chọn để áp dụng nên trong quá trình thẩm định phê duyệt còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy thời gian triển khai kéo dài.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

- Mục tiêu hoạt động: Mở rộng quy mô hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư: các dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại.

+ Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

+ Thị trường: giữ vững thị trường đã có và mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh của công ty trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là mở rộng thị trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

**BIỂU SỐ 1**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA  
DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	314.327.570	480.898.009	468.571.275	471.137.044
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.126.649	2.353.849	4.257.340	2.700.749
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,537	113,702	137,262	155,847
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,896	9,319	10,646	7,323
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,636	6,018	8,998	7,941
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	314.327.570	480.898.009	468.571.275	471.137.044
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.126.649	2.353.849	4.257.340	2.700.749
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	189	617	647	693
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,284	1,541	1,577	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	19,500	49,761	53,166	

\* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

**2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:** không

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC SƠN**